

إعذار رقم 01

| المقاول | العنوان المقاول | رقم الصفقة و تاريخ إمضاءها | المشروع | الموقع |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|
| SARL BATIBAL الممثلة من طرف المسير السيد جلاب عبد القادر | رقم 03 شارع لابريار سيدي بلعباس | رقم 2025/63 بتاريخ 2025/07/20 | إنجاز سكنات و تهيئة | 600/30 مسكن عمومي إيجاري المتواجدة مساعد ولاية عين تموشنت برنامج 2024 |

- نظرا للأمر بالخدمة رقم 2025/144 بتاريخ 2025/07/22
- نظرا للصفقة المؤشرة من طرف لجنة الصفقات للديوان تحت رقم 2025/63 المؤرخة في 2025/07/20.
- نظرا لعدم توافق بين نسبة الانجاز المقدرة بـ 15٪ و مدة الانجاز المحددة في الصفقة المقدرة بـ 42,85٪.
- نظرا لتوقف الأشغال و التخلي عن المشروع من طرف المقاوله حسب تقرير مكتب
الدراسات المكلف بمتابعة المشروع السيد "فلان نبيل" بتاريخ 2026/01/11
تحت رقم 0143.

- نظرا للتأخر المسجل في إنجاز المشروع من طرف المقاوله مقارنة برزنامة العمل المتفق عليها في الصفقة

تعذر مقاوله SARL BATIBAL الممثلة من طرف المسير السيد جلاب عبد القادر في
اجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ إشهار هذا الإعذار رقم 01 في المتعامل الرسمي (BOMOP) أو
في الجرائد الوطنية من اجل :

- إستئناف الأشغال في أقرب الآجال و تمديد ساعات العمل لتدارك التأخر المسجل .
 - تمويل المشروع بمواد البناء الضرورية .
 - تزويد الورشة باليد العاملة و وسائل البناء .
 - الإحترام الصارم لبرنامجة الأشغال المتفق عليها في الصفقة .
- في حالة عدم الاستجابة، يتخذ الديوان ضد مقاولتكم جميع الإجراءات الرديعية المنصوص
عليها في التنظيم المعمول به.

المديرة العامة